

Az.: 6.2.2 – 70.22.01-07.01

Vorlage-Nr.	XI / 604
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Datum	20.11.2013

### Gremium

Mitteilungsfolge:	Für persönliche Notizen		
	Sitzung am:	TOP	
Ausschuss für Bauen und Umwelt	28.11.2013	11.1	
Kreisausschuss			
Kreisausschuss			
Kreisausschuss			

### Entwicklung Gesamtstandort Morgenstern und Deponiesickerwasseranlage

#### Machbarkeitsstudie Quellensanierung und Altlastenerkundung

Zwischenzeitlich wurden die Zwischenergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Quellensanierung im Bereich der Sohle 2 im Rahmen eines Fachgespräches vorgestellt und diskutiert.

Die Gutachter machten deutlich, dass sowohl die Tiefe der Messstelle als auch das schwer zu kalkulierende Nachlaufverhalten der aufschwimmenden Schadstoffphase sowie die hohen Anforderungen des Arbeits- und Explosionsschutzes eine wohlüberlegte und konkrete Planung erforderlich machen. Sie schlagen daher vor, möglichst nur Phase zu entnehmen, um die aufwendige Trennung vom Wasser und dessen Lagerung, Behandlung und Entsorgung zu sparen. Die Entsorgung der Phase durch Verbrennen verursacht im Besten Fall nur Transportkosten. Das Ergebnis des Fachgespräches sieht vor, dass die Machbarkeitsstudie zunächst ohne weitere Versuche abgeschlossen werden soll, dass aber ein gründlich durchgeplanter Vorschlag für eine Phasentnahme in Kombination mit Versuchen zum Zulaufverhalten unter unterschiedlichen hydrologischen Verhältnissen unterbreitet werden soll.

Die Maßnahme kann dann im kommenden Jahr als Sanierungsuntersuchung und –planung nach BBodSchG durchgeführt werden.

In der Sitzung der Projektgruppe Morgenstern am 11. Dezember soll auch über die übrigen weiteren Schritte zur Altlastenerkundung und Sanierung entschieden werden. Zur Vorbereitung ist ein weiteres Fachgespräch unter Teilnahme von Experten des Landesamtes für Bergbau Energie und Geologie geplant.

#### Planung der Oberflächenabdichtung

Für das VOF – Verfahren zur europaweiten Ausschreibung der Ingenieurleistungen zur Planung und Begleitung der Oberflächenabdichtung wird voraussichtlich im Verwaltungsrat am 11.12.13 der Vergabebeschluss gefasst. Mit der Planung wird dann im Januar 2014 begonnen; die Entwurfsplanung sollte spätestens Mitte des Jahres 2014 vorliegen.

1

#### Sanierung des Sickerwasserzentralschachtes und der Drainagen im BA II

Die aufgrund des Jahresabschlusses des Wirtschaftsplan 2012 zurückgestellte Ausschreibung zu den Sanierungen des Sickerwasserzentralschachtes und der Drainagen im BA II wird ebenfalls am

11.12.13 im Verwaltungsrat der KWB beraten, sodass auch diese Ausschreibung voraussichtlich spätestens im Januar 2014 erfolgen kann.

#### Öffentlichkeitsarbeit

Die Presseinformation über die Schadstofffunde im Bereich der Grube Fortuna war die richtige Entscheidung. Nach dem Artikel in der Goslarschen Zeitung, der Unterrichtung des Kreisausschusses sowie dem kurzen Beitrag auf NDR I, ist nur eine Nachfrage einer besorgten Bürgerin aus dem Landkreis Osterode eingegangen.

In Vertretung

Kathrin Weiher